

Bauvorhaben:

Gewerk:

Verantwortl. Aufsichtsführender:



Gerüstbau

AMS Dokument Nr. 5.1.c
Verfasser: Hirsch Josef
Stand: Juli 2019

Prüfung vor Inbetriebnahme/ Nutzerprotokoll

nach DIN EN 12810/12811-1 (DIN 4420-1;-3) BtrSichV; TRBS 2121

Prüfung: Nach BetrSichV §§ 11,12 durch befähigte Person des Nutzers
(siehe dazu auch 5.1.d Gebrauchsüberlassung/ Freimeldung einschl. umseitiger Prüfliste u. Warnhinweise)

Gerüstbenutzer

Gewerk:
Bauleiter:
Vorarbeiter Baustelle:

Firma:
Tel/Mob.

Bauteil/ Fassade:

Gerüststart:

- Fassadengerüst Raumgerüst Sondergerüst Dachfanggerüst Schutzdach Treppenturm

LK:

BK:

WA:

H1 **H2**

Gerüstersteller:

BVA Oliver Bergmüller, Nördliche Grünauer Straße 61, 86633 Neuburg/ Donau Tel. 08431 49 49 9

Zugangstechnik: (Leitern, Treppen, Rampen, Aufzüge, Sonstige) Einschl. Schutzmaßnahmen

Veränderungen am Gerüst nur durch den Ersteller!

Benutzungsplan:

- Nach Aufbau- und Verwendungsanleitung
- Nach Montageplan (Statik, Konstruktionszeichnung, CP-Pro, Layher-Planer)
- Umbaumaßnahmen
- Sondermaßnahmen

Beginn der Gebrauchsüberlassung:

ab/20.....

Prüfprotokoll umseitig (Nutzercheckliste)

Sicherheitshinweise (siehe dazu Rückseite 5.1.c – Prüfprotokoll)

- Nutzungshinweis/ Belastung Flächengerüst 2 KN/ m² je 6 m² (Rest 0,75 KN/ m²)
- Arbeits-u. Schutzg., längsorient. je Gerüstfeld nur eine Gerüstlage
- Nutzungseinschränkungen: Eingeschränkte Nutzung oder Belastung
- Eingänge – Aufstiege gesperrt
- witterungsabhängig

Gerüstersteller: BVA Oliver Bergmüller, Befähigter

Festgestellt am