


Bei Einzelleistung:	stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen (z.B. m ³ , m ² , m, St, kg, t)
Bei Komplettleistung:	Kurzbeschreibung der Baumaßnahme
<ul style="list-style-type: none"> - 1 Stück vorgesetzter Modul-Gerüsturm, Grundfläche ca. 2,50m x 2,50 m, Höhe ca. 22,5 m), LK3, W06 mit angesetztem Podesttreppenturm (B=0,65m) im Innenhofeck, - 1 Lastplattform / Absetzpodest auf 65° Dachneigung (Zugang u. Lagerfläche zum Schloßtürmchen) - Einrüstung Schloßtürmchen (ca. 3,50 m x 3,50 m, Höhe ca. 10,00 m) - 1 Stück Bauaufzug GEDA 500Z/ZP 	

Bei Einzelleistung:	Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen gewerblichen Arbeitnehmer	3
Bei Komplettleistung:	Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke	

Bei Einzelleistung:	Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen
Bei Komplettleistung:	Eventuelle Besonderheiten der Ausführung
<ul style="list-style-type: none"> - Erschw. Materialtransport / Höhentransport - Gerüststellung auf Dachflächen - Gerüststellung oberhalb der Traufe als Freistehende Ausführung - Gerüstabhängungen hinterhalb des Glockenturmes 	

Bei Einzelleistung:	Auftragswert der vorgenannten Leistungen (netto in €)	26.054,48 €
Bei Komplettleistung:	Auftragswert der vorgenannten Maßnahme (netto in €)	

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine Zuverlässigkeit beeinträchtigen.	
Neuburg, 31.03.2020 (Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznehmer)	 BVA Oliver Peromüller Betonanfertigung, Verputz, Altbauanfertigung Gießt, Vollvermauern Nördl. Grünanlage, Str. Nr. 61 D 66333 Neuburg/Donau Tel: 0 64 31 / 4 94 99 - Fax: 0 64 31 - 4 12 80